

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS DE AULA E DEPENDÊNCIAS

LOCAL: LOCALIDADE DE PICADA NOVA

BARROQUINHA, 01 MARÇO DE 2012

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRICAO	TOTAL	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	4.762,64	4.762,64	100,00	-		-		-	
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	5.943,87	5.943,87	100,00	-		-		-	
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	27.663,90	27.663,90	100,00	-		-		-	
4.0	PAREDES E PAINÉIS	18.799,71	13.159,80	70,00	5.639,91	30,00	-		-	
5.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	6.480,80	-		-		6.480,80	100,00	-	
6.0	COBERTURA	34.938,64	17.469,32	50,00	17.469,32	50,00	-		-	
7.0	REVESTIMENTOS	31.566,00	15.783,00	50,00	12.626,40	40,00	3.156,60	10,00	-	
8.0	PISOS	26.550,46	-		18.585,32	70,00	7.965,14	30,00	-	
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8.280,18	4.140,09	50,00	4.140,09	50,00	-		-	
10.0	CISTERNA	7.938,48	-		2.381,54	30,00	5.556,94	70,00	-	
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.038,89	-		4.211,67	30,00	9.827,22	70,00	-	
12.0	PINTURA	13.694,27	-		-		-		13.694,27	100,00
13.0	DIVERSOS	50.310,46	-		-		20.124,18	40,00	30.186,28	60,00
	TOTAL SIMPLES	R\$ 250.968,30	88.922,62	35,43	65.054,26	25,92	53.110,88	21,16	43.880,55	17,48
	TOTAL ACUMULADO				153.976,87	61,35	207.087,75	82,52	250.968,30	100,00